



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4584	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / PROYECTO DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE LA LLOVIZNOSA EN PINIHUAN (RIO PINIHUAN) LAGUNILLAS, S.L.P.	225,677.05	0.00	0.00	225,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 15-10-2019	100 %	100 %	614 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER FERNANDEZ ALVAREZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FFM. SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: (RASTRO, PANTEON, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL).																					
		225,677.05	0.00	0.00	225,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2717	LAGUNILLAS / GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION)	113,020.18	0.00	0.00	113,020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5,774 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES - DE ACUERDO A OFICIO CDSM/LAGS/028-2020 ESTA ACCION TIENE UN CAMBIO DE MONTO DE \$113,020.18 A \$113,320.18																					
		113,020.18	0.00	0.00	113,020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7399	EL HUIZACHE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL HUIZACHE	404,512.61	0.00	404,512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	20 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2019-3709	LAGUNILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE S/N, CABECERA MUNICIPAL	230,429.36	0.00	230,429.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-06-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	25 PERSONA	227.10 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ELEOTILDE AGUILAR LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN CABECERA MUNICIPAL																					
2019-5724	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE PINIHUAN (RIO PINIHUAN), MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	927,907.95	463,953.98	463,953.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 20-12-2019	50 %	30 %	138 PERSONA	1,130.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, ING. VIDAL CARDONA BENAVIDES	170345	0
		1,562,849.92	463,953.98	1,098,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4587	LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS	123,888.00	0.00	123,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 30-09-2019	100 %				OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		123,888.00	0.00	123,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2019-4991	LAGUNA VERDE / CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA E INTERCONEXION CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	744,481.92	372,240.96	372,240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2019 / 20-12-2019	100 %	100 %	196 PERSONA	1.00 SI	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	144381	0
		744,481.92	372,240.96	372,240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4585	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	323,802.00	0.00	0.00	323,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5,774 PERSONA	1.00 IN	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0
	OBSERVACIONES.- CON OFICIO CDSM/LAGS/028-2020 ESTA ACCION TIENE UN CAMBIO EN EL MONTO DE \$323,802 A \$306,082																				
		323,802.00	0.00	0.00	323,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4945	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN POZO DE AGUA POTABLE EN PINIHUAN	48,756.43	0.00	48,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-04-2019 / 29-08-2019	100 %	100 %	614 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		48,756.43	0.00	48,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4586	EL EPAZOTE / SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EL EPAZOTE	63,238.39	0.00	63,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-07-2019 / 17-09-2019	100 %	100 %	198 PERSONA	1.00 SI	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2019-7397	EL EPAZOTE / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA Y EL EPAZOTE	47,033.55	0.00	47,033.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 28-11-2019	100 %	100 %	250 PERSONA	1.00 SI	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		110,271.94	0.00	110,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4588	SAN RAFAEL / REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL	24,970.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-06-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	971 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		24,970.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4577	SAN RAFAEL / ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	6,999.73	0.00	0.00	6,999.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-06-2019 / 02-07-2019	100 %	100 %	25 PERSONA	25.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ERASMO MIRANDA RIVAS	0	0
		6,999.73	0.00	0.00	6,999.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-8066	EL QUELITALILLO / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN QUELITALILLO, LAGUNILLAS	39,842.20	19,921.10	19,921.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	0 PERSONA	0.00 OBRA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		206381	0
2019-8088	LAS NORIAS / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS NORIAS, LAGUNILLAS	53,317.74	26,658.87	26,658.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	0 PERSONA	0.00 OBRA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		206416	0

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.

2018 - 2021

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ENTREGA DE LOS 10 MESES SOLO 6 MESE DE LA PRIMERA ENTREGA. OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																				
2019-2480	LA REFORMA / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD DE LA REFORMA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	3 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 2 ALUMNOS RECIBEN LOS \$1500 DE LOS 10 MESES 1 ALUMNO ES DE NUEVO INGRESO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE \$600 POR 4 MESES SE CONTEMPO LA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ NO ABARCA EN ESTA ETAPA A TODOS LOS ALUMNOS, CON LA DISPOSICION FEDERAL YA NO SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES SOLO 6 MESE DE LA PRIMERA ENTREGA.																				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																				
2019-2488	LA RODADA / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULO A LA EDUCACION NIVEL BASICO PRIMARIA 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE LA RODADA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	8 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 7 ALUMNOS CON 10 MESES DE BECA 1 ALUMNO CON 4 MESES SE CONTEMPO LA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ NO ABARCA EN ESTA ETAPA A TODOS LOS ALUMNOS, CON LA DISPOSICION FEDERAL YA NO SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES SOLO 6 MESE DE LA PRIMERA ENTREGA.																				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																				
2019-2481	LAGUNA VERDE / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 4 ALUMNOS RECIBEN 10 MESES 1 ALUMNO RECIBE 4 MESES SE CONTEMPO LA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ NO ABARCA EN ESTA ETAPA A TODOS LOS ALUMNOS, CON LA DISPOSICION FEDERAL YA NO SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES SOLO 6 MESE DE LA PRIMERA ENTREGA.																				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																				
2019-2435	LAGUNILLAS / PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION, PRIMARIA FRANCISCO SARABIA EN CABECERA MUNICIPAL	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	20 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- SE ENTREGAN 10 MESES AL AÑO DE APOYO PRIMERA ENTREGA 6 MESES 18 ALUMNOS SEGUNDA ENTREGA 4 MESES 20 ALUMNOS CON OFICIO CDSM/LAGS/028-2020 ESTA ACCION CAMBIA DE MONTO DE \$16,600 A \$16,200 SE CONTEMPO LA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ NO ABARCA EN ESTA ETAPA A TODOS LOS ALUMNOS, CON LA DISPOSICION FEDERAL YA NO SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES SOLO 6 MESE DE LA PRIMERA ENTREGA.																				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																				
2019-2464	LAS NORIAS / PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LAS NORIAS, LAGUNILLAS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	6 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 5 ALUMNOS RECIBEN LOS 10 MESES DE LAS 2 ENTREGAS 1 ALUMNO RECIBE 4 MESES SOLO LA SEGUNDA ENTREGA SE CONTEMPO LA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ NO ABARCA EN ESTA ETAPA A TODOS LOS ALUMNOS, CON LA DISPOSICION FEDERAL YA NO SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES SOLO 6 MESE DE LA PRIMERA ENTREGA.																				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																				
2019-2490	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO ESCUELA PRIMARIA HEROES POTOSINOS EN LA LOCALIDAD DE RIO DE PINIHUAN	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	24 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 22 ALUMNOS RECIBEN 10 MESES 2 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL PROGRAMA RECIBEN 4 MESES																				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																				
2019-2484	SAN ISIDRO / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LOCALIDAD SAN ISIDRO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	6 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 5 ALUMNOS RECIBEN LOS 10 MESES DE BECA 1 ALUMNO RECIBE SOLO 4 MESES SE CONTEMPO LA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ NO ABARCA EN ESTA ETAPA A TODOS LOS ALUMNOS, CON LA DISPOSICION FEDERAL YA NO SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES SOLO 6 MESE DE LA PRIMERA ENTREGA.																				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																				
2019-2492	SAN RAFAEL / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO PRIMARIA AQUILES SERDAN LOCALIDAD SAN RAFAEL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	18 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 16 ALUMNOS RECIBEN LOS 10 MESES DE BECAS 2 ALUMNOS NUEVO INGRESO AL PROGRAMA RECIBEN 4 MESES SE CONTEMPO LA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ NO ABARCA EN ESTA ETAPA A TODOS LOS ALUMNOS, CON LA DISPOSICION FEDERAL YA NO SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES SOLO 6 MESE DE LA PRIMERA ENTREGA.																				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																				
		128,200.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto: EDUCACION SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2504	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL J. GARCIA LOCALIDAD CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	3 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO			0	0
OBSERVACIONES.- 2 ALUMNOS RECIBEN LOS 10 MESES 1 ALUMNO RECIBE BECA POR 4 MESES SE CONTEMPO LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO, CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS A LA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																					
2019-2520	EL EPAZOTE / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO ESCUELA TELESECUNDARIA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	3 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO			0	0

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.

2018 - 2021

PRESIDENCIA

ALCALDE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021
DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD EL EPAZOTE																			
OBSERVACIONES.- 2 ALUMNOS RECIBEN LOS 10 MESES DE BECAS 1 ALUMNO RECIBE 4 MESES SE CONTEMPO LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS BENITO JUAREZ EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO; POR CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS A LA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES.																			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																			
2019-2498	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA LOCALIDAD EL MIRADOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	6 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 5 ALUMNOS RECIBEN 10 MESES DURANTE EL AÑO 1 ALUMNO RECIBE 4 MESES SE CONTEMPO LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS BENITO JUAREZ EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO; POR CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS A LA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES.																			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																			
2019-2510	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA LOCALIDAD EL QUELITALILLO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	4 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																			
2019-2507	LA LINEA / PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA EDUCACION NIVEL BASICO ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER MINA LOCALIDAD LA LINEA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 4 ALUMNOS RECIBEN LOS 10 MESES DE BECA 1 ALUMNO RECIBE SOLO 4 MESES POR NUEVO INGRESO SE CONTEMPO LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS BENITO JUAREZ EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO; POR CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS A LA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES.																			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																			
2019-2517	LA PRESA / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD LA PRESA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	3 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPO LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS BENITO JUAREZ EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO; POR CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS A LA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES.																			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																			
2019-2514	LAGUNA VERDE / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO ESCUELA TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE LOCALIDAD LAGUNA VERDE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	2 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPO LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS BENITO JUAREZ EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO; POR CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS A LA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES.																			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																			
2019-2511	LAGUNILLAS / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD LAGUNILLAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	12 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 11 ALUMNOS RECIBEN 10 MESES 1 ALUMNO RECIBE 4 MESES NUEVO INGRESO AL PROGRAMA SE CONTEMPO LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS BENITO JUAREZ EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO; POR CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS A LA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES.																			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																			
2019-2502	LAS NORIAS / PROGRAMA BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD LAS NORIAS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	4 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 3 ALUMNOS CON BECA DE 10 MESES 1 ALUMNO RECIBE 4 MESES SE CONTEMPO LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS BENITO JUAREZ EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO; POR CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS A LA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES.																			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																			
2019-2495	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / PROGRAMA DE BECA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LOCALIDAD RIO DE PINIHUAN	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	4 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 3 ALUMNOS RECIBEN 10 MESES 1 ALUMNO RECIBE 4 MESES SE CONTEMPO LA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ NO ABARCA EN ESTA ETAPA A TODOS LOS ALUMNOS, CON LA DISPOSICION FEDERAL YA NO SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES SOLO 6 MESE DE LA PRIMERA ENTREGA. SE CONTEMPO LA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ NO ABARCA EN ESTA ETAPA A TODOS LOS ALUMNOS, CON LA DISPOSICION FEDERAL YA NO SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES SOLO 6 MESE DE LA PRIMERA ENTREGA.																			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																			
2019-2519	SAN RAFAEL / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL BASICO ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ LOCALIDAD SAN RAFAEL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 ALUMNO BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- 4 ALUMNOS RECIBEN 10 MESES DE BECA 1 ALUMNO RECIBE 4 MESES SE CONTEMPO LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS A LA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS BENITO JUAREZ EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO; POR CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS A LA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES.																			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																			
		38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A OTROS NIVELES Proyecto: PREPARATORIA

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.

2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.

2018 - 2021

DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2524	LAGUNILLAS / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	17 ALUMNO	17.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES: - 15 ALUMNOS RECIBEN 10 MESES 2 ALUMNOS RECIBEN 4 MESES LOS ALUMNOS BENEFICIADOS SON DE DISTINTAS COMUNIDADES COMO LO SON CHARCO DE PIEDRA LAGUNILLAS, LAGUNA COLORADA, SAN RAFAEL, LAGUNA VERDE, CARRIZAL DE SAN JUAN, ENCINILLAS, PINIHUAN Y LAS NORIAS SE CONTEMPLA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS ALA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS BENITO JUAREZ EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO; POR CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS ALA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																					
		19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A OTROS NIVELES Proyecto: UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2650	LAGUNILLAS / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION NIVEL SUPERIOR VARIAS LOCALIDADES	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	15 ALUMNO	15.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES: - 13 ALUMNOS RECIBEN BECA POR 10 MESES 2 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL PROGRAMA RECIBEN LOS 4 MESES DE LA SEGUNDA ENTREGA. SE CONTEMPLA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS ALA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS BENITO JUAREZ EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO; POR CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS ALA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES. HAY BENEFICIARIOS DE LAS LOCALIDADES DE LAS NORIAS, CHARCO DE PIEDRA, EL MIRADOR, LAGUNILLAS, SAN RAFAEL.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																					
		21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-6526	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE AULAS EN PREPARATORIA DE SAN RAFAEL	527,417.46	0.00	527,417.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 28-11-2019	100 %	100 %	45 ALUMNO	3.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		527,417.46	0.00	527,417.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5712	ENCINILLAS / BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ENCINILLAS	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-03-2019 / 03-04-2019	100 %	100 %	10 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0
		21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9667	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SECUNDARIA DE PINIHUAN	31,779.00	0.00	31,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	164 ALUMNO	1.00 DRENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0
		31,779.00	0.00	31,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9512	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL	864,993.18	0.00	864,993.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 28-11-2019	100 %	100 %	328 PERSONA	12.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2019-8065	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL QUELITAL, LAGUNILLAS	275,738.72	137,869.36	137,869.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	72 ALUMNO	7.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		206376	0
2019-8087	LAS NORIAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS NORIAS, LAGUNILLAS	135,521.94	67,760.97	67,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	60 ALUMNO	6.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		206411	0

H. AYUNTAMIENTO

LAGUNILLAS, S.L.P.

2018-2021

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

H. AYUNTAMIENTO

LAGUNILLAS, S.L.P.

2018-2021

DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ABREVADEROS

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ESPACIO

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ESPACIO

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.

2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

PRESIDENCIA

2018 - 2021
DESARROLLO
SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[illegible][illegible][illegible]

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9485	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO AL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	360 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2019-9489	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	61,441.00	0.00	61,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	328 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2019-3939	EL LIMÓN / REHABILITACIÓN DE CAMINO, LOCALIDAD EL LIMON, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	335,043.82	0.00	335,043.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	111 PERSONA	3.13 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONOVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES - REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL LIMON CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.																					
2019-3942	LA PRESA / REHABILITACION DE CAMINO LOCALIDAD LA PRESA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	149,734.37	0.00	149,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-05-2019 / 30-05-2019	100 %	100 %	186 PERSONA	2.35 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONOVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
2019-3947	LA REFORMA / REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA-EL CAPULIN, LOCALIDAD DE LA REFORMA. MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P.	431,388.70	0.00	431,388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-06-2019 / 30-07-2019	100 %	100 %	162 PERSONA	2.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZESA DE CV	0	0
OBSERVACIONES - REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA - EL CAPULIN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO																					
2019-3941	LA RODADA / REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA RODADA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2019 / 02-05-2019	100 %	100 %	194 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	0	0
2019-7407	LAGUNILLAS / REHABILITACION DE CAMINO A LA LAGUNA DE PASTORES, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS	170,473.16	0.00	170,473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 29-11-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2019-9484	LOS CHARCOS / REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	36,190.00	0.00	36,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2019-3710	SAN ISIDRO / REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	190,750.17	0.00	190,750.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	0.57 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0
2019-8029	SAN RAFAEL / REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, DEL KM 0+000 AL 1+000, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,144,152.47	1,144,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-12-2019 / 30-12-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE CV HECTOR RODRIGUEZ GONZALEZ	281606	0

LAGUNILLAS, S.L.P.

2021 PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

PRESIDENCIA

2018 - 2021
DESARROLLO
SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[illegible]

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

[illegible]

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

[illegible]

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

[illegible]

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4771	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 1)	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	10 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		180641	0
2019-4775	EL CHARCO DE PIEDRA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DEL CHARCO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 1)	185,600.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	60 %	0 %	4 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		211742	0
2019-4776	EL LIMON / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 2)	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	10 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		211825	0
2019-4772	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	10 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		180994	0

H. AYUNTAMIENTO

LAGUNILLAS, S.L.P.

2018 - 2021

RESIDENCIA

Myo-Oh

MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

9/19	60		4.0	OBI
9/19	8		1.0	OBI
9/19	10 %		4	OBI

H. AYUNTAMIENTO
AGUILILLAS, S.L.

2018 - 2021

DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2019-4777	EL TEPAMAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 2)	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	80 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		211870	0
2019-4778	LA LADRILLERA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 2)	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	80 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		211904	0
2019-4779	LA LINEA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 2)	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	80 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		212138	0
2019-4780	LA RODADA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA RODADA MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 2)	185,600.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	80 %	0 %	16 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		212181	0
2019-4781	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 2)	92,800.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	80 %	0 %	8 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		212276	0
2019-4773	LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 1)	185,600.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	10 %	0 %	16 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		181007	0
2019-4782	LOS CHARCOS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 2)	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	80 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		212327	0
2019-4783	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN (RIO PINIHUAN) MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 2)	232,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	80 %	0 %	20 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		212396	0
2019-4774	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 1)	1,020,800.00	510,400.00	510,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	40 %	0 %	88 PERSONA	22.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		181051	0
2019-4784	TORTUGAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE TORTUGAS MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (ZONA 2)	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-09-2019 / 31-12-2019	80 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		212438	0
		2,273,600.00	1,136,800.00	1,136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9535	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	407,611.24	0.00	407,611.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	150 PERSONA	35.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0
		407,611.24	0.00	407,611.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9531	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	229,903.83	0.00	229,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	150 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0
		229,903.83	0.00	229,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9537	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	270,396.00	0.00	270,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	150 PERSONA	30.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0
		270,396.00	0.00	270,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

ESTADO DE GUAYMAS
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021
DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	225,677.05	0.00	0.00	225,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	113,020.18	0.00	0.00	113,020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,939,020.21	838,194.94	1,779,023.27	323,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	6,999.73	0.00	0.00	6,999.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,995,933.61	46,579.97	2,326,018.48	623,335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	788,571.46	0.00	580,871.46	207,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,276,253.84	205,630.33	1,070,623.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,029,619.99	0.00	544,164.64	485,455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	3,306,494.05	1,144,152.47	2,162,341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,792,986.50	0.00	0.00	1,792,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,181,511.07	1,136,800.00	2,044,711.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17,656,087.69	3,369,357.71	10,507,743.99	3,778,985.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 10,762,758.37
Techo FFM: 3,778,989.99

Disponible FISM: 255,014.38
Disponible FFM: 4.00




H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018-2021
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS


H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018-2021
DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL